

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2010 realizowała niżej wymienione programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu lub zadania	Referat lub jednostka realizująca projekt lub zadanie	Okres realizacji projektu lub zadania	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość wydatków w latach		
					2010	2011	2012
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 'Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany- Lękno	Urząd Gminy	2006-2011	3 741 205,20	1 318 392,35	2 236 748,99	
2.	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2005 - 2012	6 229 143,00			6 123 991,00
3.	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej	Urząd Gminy	2007-2010	257 390,64	254 889,64		
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2009-2010	847 367,43	804 667,43		
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP	Urząd Gminy	2009-2011	1 134 324,00	24 400,00	1 075 500,00	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziora Wielkie - Jeziora Małe I etap - Doliwiec - Lękno	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu	2009-2012	5 092 700,00	50 000,00		5 000 000,00
7.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2009-2011	638 906,00		610 000,00	
8.	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2010-2012	339 220,00	1 220,00		338 000,00
9.	Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	2010-2012	331 220,00	1 220,00		330 000,00
10.	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku	Urząd Gminy	2012	357 000,00			357 000,00
Razem:				18 968 476,27	2 454 789,42	3 922 248,99	12 148 991,00

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym zapłacono kwotę 12.200,00 zł za sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych pod projekt inwestycyjny, kwotę 18.300,00 zł za wykonanie studium wykonalności projektu, kwotę 12.200,00 zł za sporządzenie projektu budowlanego.

Inwestycja zakończyła się w 2010 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2012r. .

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2007r., w którym to zapłacono kwotę 2.501,00 zł za projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja ta zakończyła się w 2010 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2006r., w którym to zapłacono kwotę 18.500,00 zł za koncepcję kanalizacji sanitarnej, kwotę 25.000,00 zł za opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w systemie podciśnieniowym, kwotę 40.000,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe. W 2007r. zapłacono kwotę 12.000,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz kwotę 64,86 zł za czynności związane z uzgodnieniami warunków realizacji przedsięwzięcia dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. . W 2008r. za aktualizację podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łękno zapłacono kwotę 24.400,00 zł oraz 219,00 zł na wykonanie kopii map ewidencyjnych. W 2009r. za wykonanie projektu budowlanego zamiennego wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla m.Majdany-Zwola-Zaniemyśl-Łękno zapłacono kwotę 65.880,00 zł. W 2010r. dokonano budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2011r., w którym realizowany będzie II etap budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to zapłacono kwotę 21.960,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji obiektów, kwotę 1.464,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe niezbędne dla opracowania projektów kotłowni gazowej, kwotę 11.000,00 zł za opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2011, w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie-Jeziory Małe I etap-Doliwiec-Łękno:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to opłacono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla wykonania projektu budowlanego za kwotę 42.700,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2012, w którym to wykonywany będzie największy zakres rzeczowy tej inwestycji.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to zapłacono kwotę 20.740,00 zł za wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni, kwotę 3.416,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe niezbędne dla opracowania projektu, kwotę 4.750,00 zł za wykonanie projektu oświetlenia w/w terenu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2011, w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. to zapłacona faktura w kwocie 1.220,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku:

Realizacja tego zadania rozpocznie się i zakończy w 2012 roku.